Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mali Rural Mobility and Connectivity P160505

Project Implementation agency: National Coordination Unit

Date of the Procurement Plan: 21 Avril 2017

Period covered by this Procurement Plan: **1st July 2017 – 31st December 2018**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

> When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***[****insert appropriate references to the national procurement legislation****]***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.
>
> When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

PROCUREMENT PLAN

Mali : Mali - Rural Mobility and Connectivity Project

General Information

Country: Mali

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-12-04

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not 2020-05-19

Project ID: P160505

GPN Date:

Project Name: Mali - Rural Mobility and Connectivity Project

Loan / Credit No: IDA / 61240

Executing Agency(ies) Rural Mobility and Connectivity Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CW-REF-13 / Travaux d'aménagement de 204 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,564,000.00	0.00	Annulé					2017-11-19	2017-08-28	2017-11-24				2018-01-05	2017-10-17	2018-02-04	2017-11-22	2018-03-11		2018-10-07
CW-REF-14 / Travaux d'aménagement de 204 km de pistes rurales dans la région de Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,573,000.00	6,690,225.13	Acheré					2017-11-19	2017-10-17	2017-11-24				2018-01-05	2017-10-17	2018-02-04	2018-01-10	2018-03-11	2018-01-19	2018-10-07
CW-REF-15 / Travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro pour la phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,455,000.00	5,064,140.69	Signé					2018-09-13	2019-01-17	2018-09-18				2018-10-30	2019-02-25	2018-11-29	2019-03-07	2019-01-03	2019-10-23	2019-08-01
CW-REF-16 / Travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans la région de Sikasso pour la phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,455,000.00	8,087,953.56	Signé					2018-09-13	2019-01-18	2018-09-18				2018-10-30	2019-02-26	2018-11-29	2019-03-07	2019-01-03	2019-10-29	2019-08-01
CW-REF 13-1 / Travaux d'amenagement de 204 km de piste rurale dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,564,000.00	6,378,284.95	Signé					2017-08-25	2017-08-23	2017-08-28				2017-10-09	2017-10-17	2017-11-08	2017-12-12	2017-12-13	2018-01-04	2018-06-11
ML-PAAR-108820-CW-RFB / Travaux d'aménagements connexes dans le cadre de la 1ère phase du PAAR dans la région de Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				727,272.00	838,329.59	Signé					2019-03-05	2019-03-28	2019-03-10				2019-04-21	2019-05-16	2019-05-21	2019-07-08	2019-06-25	2019-08-01	2019-12-22
ML-PAAR-108815-CW-RFB / Travaux d'aménagements connexes dans le cadre de la 1ère phase du PAAR dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				818,182.00	666,416.41	Signé					2019-03-05	2019-05-20	2019-03-10				2019-04-21	2019-06-18	2019-05-21	2019-07-12	2019-06-25	2019-08-28	2019-12-22
ML-PAAR-108823-CW-RFB / Travaux de réalisation de 19 forages positifs et d'aménegement de 04 perimetres maraichers dans les régions de Koulikoro et Sikasso: Phase I	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				272,727.00	205,515.52	Signé					2019-03-05	2019-04-16	2019-03-10				2019-04-21	2019-05-17	2019-05-21	2019-05-27	2019-06-25	2019-08-28	2019-12-22

ML-PAAR-108810-CW-RFB / Travaux de constructions de trois ponts à Djougoula, N'Tiobougou et Faniena dans les régions de Koulikoro et Sikasso dans le cadre de la première phase du PAAR	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,363,636.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-05		2019-07-10				2019-08-11		2019-09-04		2019-10-09		2020-04-06
ML-PAAR-108818-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 50 km de pistes rurales dans la commune de Konna,	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,181,818.00	2,757,475.70	Signé					2019-04-10	2019-06-17	2019-04-15				2019-05-27	2019-08-01	2019-06-26	2019-08-21	2019-07-31	2019-12-23	2020-01-27
CW-REF-17 / Travaux de réalisation des amenagements connexes le long des 445 premiers km à réaliser	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,436,000.00	0.00	Annulé					2018-10-02		2018-10-07				2018-11-18		2018-12-18		2019-01-22		2019-08-20
ML-PAAR-123030-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 130 Km de pistes rurales dans la région de Sikasso (Cercles de Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila) dans le cadre des phases III et IV du Projet d'Amélioration de l'Accessibilité Rurale (PAAR).	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,077,273.00	0.00	En attente d'exécution					2019-11-18		2019-11-23				2020-01-04		2020-02-03		2020-04-17		2020-11-13
ML-PAAR-123026-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 238 Km de pistes rurales dans la région de Koulikoro (Cercles de Koulikoro, Kati, Kangaba et Kolokani) dans le cadre des phases III et IV du Projet d'Amélioration de l'Accessibilité Rurale (PAAR).	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,464,545.00	0.00	En attente d'exécution					2019-11-18		2019-11-23				2020-01-04		2020-02-03		2020-04-17		2020-05-11
ML-PAAR-123012-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 315 Km de pistes rurales dans les régions de Koulikoro (Cercle de Dioila) et de Sikasso (Cercles de Sikasso, Kadiolo, Koutiala et Yorosso) dans le cadre des phases III et IV du (PAAR).	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,879,545.00	0.00	En attente d'exécution					2019-11-18		2019-11-23				2020-01-04		2020-02-03		2020-03-09		2020-11-04
ML-PAAR-123034-CW-RFB / Travaux de réalisation des aménagements connexes le long des 238 km de pistes des phases III et IV dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				780,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-10		2020-03-15				2020-04-26		2020-05-26		2020-07-24		2020-08-02
ML-PAAR-123033-CW-RFB / Travaux de réalisation des aménagements connexes le long des 315 km de pistes des phases III et IV dans les régions de Koulikoro et de Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-15		2020-03-20				2020-05-01		2020-05-31		2020-07-29		2020-10-27

ML-PAAR-123048-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans le cadre des aménagements connexes des phases III et IV dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				545,455.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-18		2020-03-23				2020-05-04		2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04
ML-PAAR-123610-CW-RFB / Travaux de réalisation des aménagements connexes (bâtiments) le long des 309 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro:phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				727,727.00	0.00	Annulé						2019-12-18		2019-12-23				2020-02-03		2020-03-04		2020-04-08		2020-07-07
ML-PAAR-123605-CW-RFB / Travaux de réalisation des aménagements connexes (bâtiments) le long des 265 km de pistes rurales dans la région de Sikasso:phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				941,818.00	0.00	En attente d'exécution						2019-12-18		2019-12-23				2020-02-03		2020-03-04		2020-04-08		2020-07-07
ML-PAAR-123608-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans le cadre des aménagements connexes de la phase II dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				985,454.00	0.00	En attente d'exécution						2019-12-15		2019-12-20				2020-01-31		2020-03-01		2020-04-05		2020-07-04
ML-PAAR-123619-CW-RFB / Travaux de réalisation des aménagements connexes le long des 130 km de pistes rurales dans la région de Sikasso dans le cadre des phases III et IV	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				419,100.00	0.00	En attente d'exécution						2020-06-01		2020-06-06				2020-07-18		2020-08-17		2020-09-21		2020-12-20
ML-PAAR-57303-CW-RFB / Travaux de réalisation des aménagements connexes le long des pistes réalisées lors de la deuxième phase dans les régions de Koulikoro et de Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,371,355.00	0.00	Annulé						2018-10-05		2018-10-10				2018-11-21	2018-04-16	2018-12-21	2018-06-25	2019-01-25		2019-04-25
ML-PAAR-153109-CW-RFB / Travaux rénovation de 16 km de digues en terre dans les régions de Mopti et Ségou	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,280,000.00	0.00	Annulé						2020-05-10		2020-05-15				2020-06-26		2020-07-26		2020-08-30		2021-02-26
ML-PAAR-168884-CW-DIR / Travaux rénovation de 16 km de digues en terre dans les régions de Mopti et Ségou	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,280,000.00	246,437.42	En cours d'exécution						2020-04-23	2020-02-04	2020-04-28	2020-02-20							2020-06-02		2020-11-29
ML-PAAR-153120-CW-RFB / Travaux de réalisation d'une Gare routière dans le cercle BANKASS	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				909,091.00	0.00	Annulé						2020-05-10		2020-05-15				2020-06-26		2020-07-26		2020-08-30		2021-02-26
ML-PAAR-168888-CW-RFQ / Travaux de réalisation d'une Gare routière dans le cercle BANKASS	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				909,091.00	0.00	En attente d'exécution								2020-06-28								2020-08-23		2021-02-19

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GO-REF-18 / Acquisition de matériels roulant pour l'UNC, la DNR et les CR de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		411,000.00	425,184.62	En cours d'exécution					2017-09-24	2017-10-18	2017-09-29				2017-11-10	2017-12-05	2017-12-10	2017-12-28	2018-01-14		2018-05-14	
GO-REF-19 / Acquisition de matériels informatiques pour l'UNC et d'équipements (matériels informatique et bureautique) pour la DNR, DNGR et INFP-BTP	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-01-03								2018-02-28		2018-06-28	
GO-REF-21 / Acquisition d'équipements pour les chantiers écoles + kits de soins + équipements de protection	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,455.00	0.00	En attente d'exécution							2017-12-31								2018-02-25		2018-06-25	
GO-REF-22 / Acquisition d'outils et d'équipements pour les travaux sur base HIMO	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution							2017-12-31								2018-02-25		2018-08-24	
GO-REF-20 / Acquisition installation et maintenance du logiciel de gestion fiduciaire et de suivi évaluation	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		91,000.00	89,836.85	Achevé							2018-01-12	2017-11-07							2018-03-09	2018-01-23	2018-09-05	2018-04-26
ML-PAAR-54551-GO-DIR / Acquisition de 25 tricycles médicalisés	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			123,364.00	408,131.13	Signé					2018-07-01	2018-07-18	2018-07-06	2018-05-22							2018-08-10	2018-08-28	2018-12-08	
ML-PAAR-55593-GO-RFQ / Acquisition de 2500 catadioptres pour les MIT	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-06								2018-08-31		2018-10-15	
ML-PAAR-55364-GO-RFQ / Fourniture des instruments de collecte et d'analyse des données de sécurité routière	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,910.00	0.00	En attente d'exécution							2018-06-06								2018-08-01		2018-09-30	
ML-PAAR-168891-GO-DIR / Convention de collaboration avec l'IGM pour la fourniture de matériels cartographiques	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,500.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-30		2020-05-05								2020-06-12		2020-12-09	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-4-4 / Enquête d'identification des besoins des populations rurales en aménagement connexe le long des 445 km de pistes aménagées	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-03		2017-06-24		2017-08-07								2017-09-06		2017-10-11		2018-04-09	
CS-REF-11 / Etudes technique d'aménagement, Contrôle et surveillance de 200 km de pistes rurales dans la région de koulikoro pour la phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-12	2018-02-12	2018-07-03		2018-08-16				2018-09-13		2018-10-13		2018-11-17		2018-12-22		2019-04-21	
CS-REF-12-1 / Etudes technique d'aménagement, Contrôle et surveillance de 200 km de pistes rurales dans la région de Sikasso pour la phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-12	2018-02-12	2018-07-03		2018-08-16				2018-09-13		2018-10-13		2018-11-17		2018-12-22		2019-04-21	
CS-REF-2-2 / Etudes d'impact environnemental et social de 400 km de pistes rurales	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-08		2018-08-29		2018-09-27								2018-10-17		2018-11-21		2019-02-19	
CS-REF-7-7 / Sélection d'un maitrise d'œuvre pour la réalisations des travaux d'entretien courant des pistes aménagées par la méthode HIMO dans la région de Sikasso	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-30		2017-12-21		2018-02-03	2018-06-13			2018-03-03	2018-07-24	2018-04-02	2018-09-20	2018-05-07		2018-06-11		2022-05-21	
CS-REF-3-3 / Elaboration du plan de reintallation pour la phase 2 de 400km de pistes rurales	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-03		2018-07-24		2018-09-06								2018-10-06		2018-11-10		2019-02-08	
CS-REF-6-6 / Sélection d'un maitrise d'œuvre pour la réalisations des travaux d'entretien courant des pistes aménagées par la méthode HIMO dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-30		2017-12-21		2018-02-03	2018-06-13			2018-03-03		2018-04-02		2018-05-07		2018-06-11		2022-05-21	
CS-REF-8-8 / Audits environnementaux et sociaux des phases I et II	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-15	2019-09-24	2018-07-06	2020-04-22	2018-08-19	2020-03-03							2018-09-18		2018-10-23		2019-01-21	
CS-REF-9-9 / Audit comptable et financier des exercices 2017, 2018 et 2019	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		43,000.00	17,516.01	Signé	2017-12-12	2018-08-20	2018-01-02	2020-05-14	2018-02-15	2018-06-05			2018-03-15	2018-11-02	2018-04-14	2018-11-20	2018-05-19	2018-11-23	2018-06-23	2018-12-04	2018-09-21	
ML-PAAR-54737-CS-CQS / Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) pour les pistes rurales de la seconde phase dans les régions de Koulikoro et Sikasso dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accessibilité Rurale (PAAR)	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-22	2016-10-25	2018-03-15	2020-05-08	2018-04-28								2018-05-28		2018-07-02		2018-09-30	

ML-PAAR-63858-CS-CQS / Sélection d'un consultant d'appui à l'UNC pour l'opérationnalisation du dispositif de suivi évaluation et une assistance technique dans la mise œuvre du Projet d'Amélioration de l'Accessibilité Rurale (PAAR)	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-08-14	2017-10-02	2017-10-10		2017-11-10								2018-02-20	2018-03-13	2018-03-30		2018-09-26	
ML-PAAR-108812-CS-QCBS / Sélection d'un bureau pour la réalisation des études architecturales, le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagements connexes dans le cadre de la 1ère phase dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		39,004.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01		2018-10-22		2018-12-05				2019-01-02		2019-02-01		2019-03-08		2019-04-12		2020-04-11	
ML-PAAR-108824-CS-QCBS / Sélection d'un bureau pour la réalisation des études architecturales, le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagements connexes dans le cadre de la 1ère phase dans la région de Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		36,546.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-02		2018-10-23		2018-12-06				2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12	
ML-PAAR-108813-CS-QCBS / Sélection d'un bureau d'ingénieurs pour la réalisation des études geophysiques, le contrôle et la surveillance des travaux de 19 forages positifs et l'aménagement de 04 perimètres maraichers dans les régions de Koulikoro et Sikasso: Phase I	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		34,806.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-03		2018-10-24		2018-12-07				2019-01-04		2019-02-03		2019-03-10		2019-04-14		2020-04-13	
CS-REF-5-5 / Etudes, contrôle et surveillance des aménagements connexes le long des pistes aménagées pendant la phase I	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		47,594.00	0.00	Annulé	2018-01-15	2018-04-24	2018-02-05		2018-03-21				2018-04-18		2018-05-18		2018-06-22		2018-07-27		2018-09-25	
ML-PAAR-108806-CS-QCBS / Etudes, contrôle et surveillance des travaux de constructions de trois ponts à Djougoula, N'Tiobougou et Fanienа dans les régions de Koulikoro et Sikasso dans le cadre de la première phase du PAAR	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		272,727.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-22	2018-11-19	2019-02-26	2019-10-31	2019-04-10	2019-04-19			2019-05-08	2019-07-31	2019-06-07	2019-08-14	2019-07-12	2019-10-24	2019-08-16		2020-08-15	
ML-PAAR-123046-CS-QCBS / Etudes techniques, contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement de 130 Km de pistes rurales dans la région de Sikasso dans le cadre des phases III et IV PAAR.	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		407,727.00	171,911.71	Achevé	2019-07-25	2019-07-01	2019-08-15	2019-11-01	2019-09-28	2019-09-13			2019-10-26	2019-10-15	2019-11-25	2019-10-25	2019-12-30	2019-11-28	2020-02-03	2020-02-26	2021-02-02	2020-02-26

ML-PAAR-123043-CS-QCBS / Etudes techniques, contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement de 238 Km de pistes rurales dans la région de Koulikoro dans le cadre des phases III et IV du (PAAR).	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		746,455.00	110,350.98	Signé	2019-07-25	2019-06-27	2019-08-15	2019-11-06	2019-09-28	2019-09-26			2019-10-26	2019-11-04	2019-11-25	2019-11-27	2019-12-30	2020-02-06	2020-02-03	2020-03-30	2021-02-02	
ML-PAAR-123045-CS-QCBS / Etudes techniques, contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement de 315 Km de pistes rurales dans les régions de Koulikoro et de Sikasso dans le cadre des phases III et IV du (PAAR).	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		987,955.00	347,228.31	En cours d'exécution	2019-07-25	2019-06-23	2019-08-15	2019-08-28	2019-09-28	2019-07-02			2019-10-26	2019-10-29	2019-11-25	2019-11-08	2019-12-30	2020-01-17	2020-02-03		2021-02-02	
ML-PAAR-123049-CS-CQS / Etudes géophysique, contrôle et surveillance des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans le cadre des aménagements connexes des phases III et IV dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,546.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-17								2020-05-17		2020-06-21		2021-01-17	
ML-PAAR-123052-CS-QCBS / Etudes de définition d'un schéma directeur d'aménagement des routes rurales dans la région de Segou.	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	70,836.80	Signé	2019-08-05	2019-04-16	2019-08-26	2019-09-04	2019-10-09	2019-09-26			2019-11-06	2019-10-31	2019-12-06	2019-12-12	2020-01-10	2020-02-11	2020-02-14	2020-03-30	2020-05-14	
ML-PAAR-123169-CS-QCBS / Etudes de définition d'un schéma directeur d'aménagement des routes rurales dans la région de Mopti.	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	80,869.06	Signé	2019-08-05	2019-07-17	2019-08-26	2019-10-22	2019-10-09	2019-09-26			2019-11-06	2019-10-31	2019-12-06	2019-11-29	2020-01-10	2020-01-30	2020-02-14	2020-03-30	2020-05-14	
ML-PAAR-123051-CS-QCBS / Etudes de définition d'un schéma directeur d'aménagement des routes rurales dans la région de Kayes.	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	68,103.36	Signé	2019-08-05	2019-04-16	2019-08-26	2019-10-22	2019-10-09	2019-09-13			2019-11-06	2019-10-15	2019-12-06	2019-10-30	2020-01-10	2020-02-11	2020-02-14	2020-03-25	2020-05-14	
ML-PAAR-123612-CS-CQS / Etudes géophysique, contrôle et surveillance des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans le cadre des aménagements connexes de la phases II dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		78,836.00	138,870.11	Signé	2019-08-01	2019-08-20	2019-08-22	2020-05-06	2019-10-05	2019-10-01							2019-11-04	2019-11-18	2019-12-09	2020-01-17	2020-04-07	
ML-PAAR-123617-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux pour les aménagements connexes le long des 309 Km de pistes rurales dans la région de Koulikoro phase II.	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,218.00	51,689.71	Signé	2019-08-30	2019-07-15	2019-09-20	2019-08-26	2019-10-22	2019-09-25							2019-11-25	2019-11-15	2019-12-30	2020-01-03	2020-06-27	

ML-PAAR-123185-CS-CQS / Contrôle et Surveillance des travaux de réalisation des aménagements connexes le long des 238 km de pistes des phases III et IV dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,455.00	109,549.28	Signé	2019-10-31	2019-06-03	2019-11-21	2020-05-15	2019-12-25	2019-09-25								2020-01-29	2020-01-24	2020-03-04	2020-03-30	2020-08-31	
ML-PAAR-123171-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de réalisation des aménagements connexes le long des 315 km de pistes des phases III et IV dans la région de Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,455.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-15									2020-05-15		2020-06-19		2021-02-14	
ML-PAAR-123613-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux pour les aménagements connexes le long des 265 Km de pistes rurales dans la région de Sikasso phase II.	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,345.00	68,739.00	Signé	2019-08-26	2019-07-15	2019-09-16	2020-04-29	2019-11-14	2019-09-25								2019-12-14	2019-11-15	2020-01-18	2020-01-03	2020-07-16	
ML-PAAR-123621-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux pour les aménagements connexes le long des 130 Km de pistes rurales dans la région de Sikasso dans le cadre des phases III et IV du PAAR.	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-05	2019-06-05	2019-09-26	2020-05-18	2019-11-09									2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11	
ML-PAAR-153098-CS-QCBS / Sélection ONG pour la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre, y compris l'exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel, au compte du PAAR	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,909.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-10	2020-03-02		2020-04-15									2020-05-15		2020-06-19		2020-12-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-10 / Audit technique des travaux des phases I et II, de même que les aménagements connexes réalisés dans le cadre du projet	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	47,053.58	Achevé	2018-06-12	2019-06-11	2018-07-31	2019-10-01	2018-08-21	2019-10-01	2018-09-25	2019-11-06	2018-12-24	2020-04-02
CS-REF-1-1 / Convention de MOD avec l'AGETIER pour l'aménagement de 850 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		802,377.00	0.00	En cours d'exécution	2017-08-31	2017-07-06	2017-09-05				2017-10-18		2021-09-27	
CS-REF-1-2 / Convention de MOD avec l'AGETIER pour l'aménagement de 850 km de pistes rurales dans la région de Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		802,377.00	836,932.98	En cours d'exécution	2017-12-22	2017-07-06	2018-01-01				2018-03-07		2023-02-09	

ML-PAAR-55571-CS-INDV / Formation et certification de 10 agents en audit/inspection de sécurité routière	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Individuel	Open		29,091.00	24,996.63	Achevé	2018-05-01	2018-05-21	2018-06-19	2018-10-17	2018-07-10	2018-11-30	2018-08-14	2018-12-03	2018-09-13	2018-12-11
ML-PAAR-54744-CS-INDV / Formation et sensibilisation de 25 chauffeurs et conducteurs routiers	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Individuel	Open		16,364.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30		2018-08-18		2018-09-08		2018-10-13		2018-11-12	
ML-PAAR-54740-CS-INDV / Conception et diffusion des outils pédagogiques dans les établissements scolaires aménagées lors de la prémière phase des travaux du PAAR	IDA / 61240	Routine maintenance and road safety	A posteriori	Individuel	Open		29,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-15		2018-09-02		2018-09-23		2018-10-28		2018-12-27	
ML-PAAR-57648-CS-INDV / Évaluation Environnementale et Sociale des infrastructures socio-économiques mises en oeuvre lors de la première phase	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Individuel	Open		36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-09		2018-05-28		2018-06-18		2018-07-23		2018-09-06	
ML-PAAR-57692-CS-INDV / Réalisation de l'Audit de Mise en Oeuvre des Plans de Réinstallation (PARs) des Personnes Affectées (PAPs) par les travaux de traitement des points critiques dans le cadre du PAAR	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Individuel	Open		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-09		2018-05-28		2018-06-18		2018-07-23		2018-08-22	
ML-PAAR-57309-CS-CDS / Élaboration du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) dans le cadre de la préparation du PDAZAM	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-05		2018-03-15				2018-05-19		2018-07-03	
ML-PAAR-57307-CS-CDS / Etudes, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 50 km de pistes dans la commune de Konna, Région de Mopti	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-30		2018-02-09				2018-04-15		2018-05-30	
ML-PAAR-55389-CS-CDS / Élaboration Cadre de gestion des pestes et pesticides (CGPP) dans la cadre du PDAZAM	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-06		2018-03-16				2018-05-20		2018-06-19	
ML-PAAR-55415-CS-CDS / Élaboration du cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) dans le cadre de la préparation du PDAZAM	IDA / 61240	Contingent emergency response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-23		2018-04-02				2018-06-06		2018-07-06	
ML-PAAR-57932-CS-CDS / Etudes Environnementales et Sociales (EIES) dans le cadre de la réalisation de 50 km de pistes dans la commune rurale de Konna	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-10		2018-04-20				2018-06-24		2018-07-24	

ML-PAAR-109025-CS-CDS / Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de 265 km de pistes rurales dans la région de Sikasso: phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		199,635.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-05		2019-04-15				2019-06-19		2019-12-16	
ML-PAAR-108822-CS-CDS / Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de 50 km de pistes rurales dans la commune de Konna,	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		161,819.00	0.00	En cours d'examen	2019-04-03	2019-06-06	2019-04-13				2019-06-17		2019-12-14	
ML-PAAR-109017-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de 309 km de pistes rurale dans la région de Koulikoro: Phase II	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		117,303.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-04		2019-04-14				2019-06-18		2019-12-15	
ML-PAAR-123177-CS-INDV / Etudes d'impacts socio-économique des travaux d'aménagement des pistes de la phase I et des aménagements connexes,	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-07-03	2019-07-24	2019-08-21		2019-09-11		2019-10-16		2020-01-14	
ML-PAAR-123180-CS-INDV / Sélection d'un consultation d'appui à la préparation de la revue à mis parcours du PAAR	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	39,098.22	Achevé	2020-01-02	2019-07-03	2020-02-20	2019-10-28	2020-03-12	2019-12-04	2020-04-16	2020-02-19	2020-07-15	2020-02-24
ML-PAAR-123170-CS-INDV / Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) pour les pistes rurales des phases III et IV du PAAR dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Individuel	Open		98,182.00	119,055.14	En cours d'exécution	2019-08-20	2019-07-12	2019-10-08	2020-03-03	2019-10-29	2020-03-30	2019-12-03		2020-03-02	
ML-PAAR-123184-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la realisation d'un audit de sécurité hygiène au travail	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Individuel	Limited		23,636.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-05	2019-09-03	2019-12-10	2020-03-25	2019-12-31		2020-02-04		2020-05-04	
ML-PAAR-123181-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la realisation d'une notice d'impact environnementale et sociale (NIES) pour la phase III et IV dans le cadre du PAAR	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Individuel	Limited		43,636.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-08		2020-05-13		2020-06-03		2020-07-08		2020-10-06	
ML-PAAR-123182-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités des différents acteurs en vue de la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Limited		53,455.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-17		2019-12-22		2020-01-12		2020-02-16		2020-05-16	
ML-PAAR-153114-CS-INDV / Sélection de consultant individuel pour la réalisation des notices d'impactes environnementales et sociales de 10 périmètres maraichers dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Limited		25,455.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2019-12-09	2020-02-15	2020-05-04	2020-03-07		2020-04-11		2020-04-20	

ML-PAAR-153111-CS-INDV / Sélection de consultant individuel pour la réalisation des notices d'impactes environnementales et sociales des consructions et clôtures d'écoles et des centres de santé dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2019-12-12	2020-02-15	2020-05-04	2020-03-07		2020-04-11		2020-04-20	
ML-PAAR-153113-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation des notices d'impacte environnementale et sociale de 25 forages PMH du PAAR dans les régions de Koulikoro et Sikasso	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2019-12-09	2020-02-15	2020-05-04	2020-03-07		2020-04-11		2020-07-10	
ML-PAAR-153108-CS-INDV / Etude d'Impact Environnemental et Social EIES pour les pistes rurales des phases III et IV du PAAR dans la région de Koulikoro	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Open		49,091.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-25	2019-12-12	2020-03-14		2020-04-04		2020-05-09		2020-11-05	
ML-PAAR-153117-CS-INDV / Sélection de consultant pour l'Etude d'Impact Environnemental et Social EIES pour les pistes rurales des phases III et IV du PAAR dans la région de Sikasso.	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Open		49,091.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-25	2019-12-12	2020-03-14		2020-04-04		2020-05-09		2020-08-07	
ML-PAAR-153119-CS-INDV / Plan d'action de la réinstallation PAR des phases III et IV	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Open		45,455.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-20		2020-11-08		2020-11-29		2021-01-03		2021-04-03	
ML-PAAR-153101-CS-CDS / Études Techniques APD, d'impact environnemental et social avec Production de DAO, ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux rénovation de 16 km de digues en terre dans les régions de Mopti et Ségou	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		327,270.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-10	2020-02-10	2020-01-20	2020-02-19			2020-03-25		2020-11-20	
ML-PAAR-153104-CS-CDS / Etudes techniques APS et APD avec Production de DAO, et d'impact environnementale sociale et les Violences Basées sur le Genre VBG, ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux de réalisation d'une Gare routière dans le cercle BANKASS	IDA / 61240	Rural roads improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		127,273.00	118,998.42	En cours d'exécution	2020-01-15	2020-02-20	2020-01-25	2020-02-19			2020-03-30		2020-09-26	
ML-PAAR-168894-CS-INDV / Sélection d'un consultant en violences basées sur le genre	IDA / 61240	Operational support	A posteriori	Individuel	Open		65,455.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2019-12-17	2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2023-08-13	