Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

**Modèle Plan de Passation de marchés**

## I. Généralités

### I.1. L'information sur le projet :

**a)** Pays : Madagascar
**b)** Emprunteur : Etat Malagasy
**c)** Nom de projet : Projet d'Amélioration de la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur de l'Energie **(PAGOSE)**
**d)** Numéro du Crédit : N°5773 - MG (PAGOSE INITIAL **P151785**) **P164318** pour PAGOSE ADDITIONNEL
**e)** Agences d'exécution : Unité de Gestion du Projet PAGOSE/MEH

**I.2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :**
**I.3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : 28/12/2015
**I.4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés** :
**a)** Début : 2018
**b)** Fin : 2019
**c)** Durée : 1 an

## II. Biens et Travaux et Services hors consultants

**NON UTILISE**.

## III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

| | Méthode de sélection | Seuil de revue à priori | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1. | SFQC (Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût) | ≥ 500 000 USD | |
| 2. | QC (Sélection fondée sur la qualification des consultants) | ≥ 500 000 USD | |
| 3. | SMC (Sélection au Moindre Coût) | *A posteriori<br>≥ 500 000 USD | Premier Contrat à priori, les autres à Posteriori |
| 4. | CI (Consultant individuel) | ≥ 50 000 USD | |
| 5. | ED (Entente Directe) | Au cas par cas | |

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Non applicable

3. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

# PAGOSE INITIAL : P151785

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Réf. No.** | **Description des missions** | **Coût estimatif (en US$)** | **Méthode de sélection** | **Revue de la Banque (à priori / à posteriori)** | **Date prévue de soumission des propositions** | **Commentaires** |
| | 1.2.1.2 Avenant N°2 au Contrat PDMC Phase 2 portant sur les tâches supplémentaires (aide-mémoire du 23 au 27 avril 2018) | 75 000 | ED | A POSTERIORI | 01/11/18 | |
| | 1.2.1.3 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi de l'élaboration du PDMC Phase 2 pour assister le MEH | 10 000 | CI | A POSTERIORI | N/A | |
| | 1.3.1 Elaboration d'un Plan directeur d'accès à l'électricité et aux solutions d'éclairage moderne à M/scar | 250 000 | SFQC | A POSTERIORI | 06/12/18 | |
| | 1.4.1 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi technique lors de l'exécution des activités et de la validation des livrables de l'Etude Tarifaire pour assister le MEH | 20 000 | CI | A POSTERIORI | N/A | |
| | 1.4.2 Avenant N°4 au Contrat de l'Etude Tarifaire pour le Secteur Electricité à M/scar portant sur les tâches additionnelles : **Evaluation des options d'ajustement de la structure tarifaire à court terme (JIRAMA et les opérateurs en Electrification Rurale) prenant en compte les péréquations possibles et les prix 2017-2018 du coût de l'énergie (achats d'énergie et location compris)** | 25 000 | ED | A POSTERIORI | 08/11/18 | |
| | 4.1.1. a) Gestion de projet : Recrutement d'Assistant(e) Comptable du projet PAGOSE-MEH | 15 000 | CI | A PRIORI | N/A | |
| | 4.1.1. b) Gestion de projet : Reconduction du contrat/recrutement d'Assistant€ Passation de Marchés du projet PAGOSE-MEH | 20 000 | ED/CI | A PRIORI | N/A | |
| | 4.1.2.1 Audit financier et comptable du projet PAGOSE couvrant la période des exercices 2018 et 2019, de la période du 01/01/2020 au 30/06/2020 | 50 000 | SMC | A POSTERIORI | 23/10/18 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.1.2.2 Avenant au Contrat "SIG" portant sur la mise à jour et la révision des bases de données du Système Intégré de Gestion (SIG) du projet PAGOSE en cohérence avec le "projet PAGOSE Additionnel" | 5 000 | ED | A POSTERIORI | 15/11/18 | |
| | Etude de faisabilité du projet de développement de l'électrification rurale par centrale Energie Renouvelable et Mini Réseaux du programme SREP | 300 000 | SQTC | A POSTERIORI | 26/11/18 | **PROGRAMME SREP** |

# PAGOSE FINANCEMENT ADDITIONNEL : P164318

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Réf. No** | **Description des missions** | **Coût estimatif (US$)** | **Méthode de sélection** | **Revue de la Banque (à priori / à posteriori)** | **Date prévue de soumission des propositions** | **Commentaires** |
| | Activité 1.1.a Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH dans le développement des centrales de production mini-hydroélectrique (élaboration des TdR, ….) | 50 000,00 | CI | POSTERIORI | N/A | |
| | Activité 1.1.b Assistance technique sur l'Etude de faisabilité des deux sites hydroélectriques | 2 000 000,00 | SFQ | PRIORI | 21/02/2019 | |
| | Activité 1.2 Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un TdR de l'EIES, PGES et PRP des deux sites hydroélectriques | 25 000,00 | CI | POSTERIORI | N/A | |
| | Activité 1.3 Assistance technique sur les études d'impact environnementales et sociales (EIES) incluant le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le plan de compensation et de réinstallation (PRP) **des deux sites hydroélectriques** | 950 000,00 | SFQ | PRIORI | 24/04/2019 | |
| | Activité 1.4 Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH à élaborer les TdRs du Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT | 50 000,00 | CI | POSTERIORI | N/A | |
| | Activité 1.5 Recrutement d'un Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT | 200 000,00 | SQC | POSTERIORI | 01/07/2019 | |
| | **TOTAL** | **3 275 000,00** | | | | |

**PROCUREMENT PLAN** **Madagascar : MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP)**

## General Information

**Country:** Madagascar

**Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-31

**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non** 2019-05-06

**Project ID:** P151785

**GPN Date:**

**Project Name:** MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP)

**Loan / Credit No:** IDA / 57730

**Executing Agency(ies)** JIRO RANO MALAGASY

## WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MG-JIRAMA-81730-CW-DIR / Renforcement temporaire des ouvrages (04 ponts et dalots) vulnérables longeant la RN2 (En vue du transport des 02 transfos de CHINT) | IDA / 57730 | | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2018-10-12 | | 2018-10-17 | | | | | | | | 2018-11-21 | | 2019-05-20 | |
| MG-JIRAMA-71249-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique de la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-07-25 | | 2018-08-01 | | | | 2018-09-15 | | 2018-10-01 | | 2018-10-18 | | 2019-10-18 | |
| MG-JIRAMA-71249-CW-RFB-2 / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique de la JIRAMA (D0218A) | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 2,639,680.89 | Signé | | | | | 2018-12-31 | | 2018-12-31 | | | | 2018-12-31 | | 2018-12-31 | | 2019-01-21 | | 2020-01-21 | |
| MG-JIRAMA-102456-CW-RFB / Activité 3.2.4 Prestation de services pour la réalisation d'une partie des travaux de réseaux de distribution (F.A) | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-06-03 | | 2019-06-08 | | | | 2019-07-20 | | 2019-08-19 | | 2019-09-23 | | 2020-03-21 | |
| MG-JIRAMA-102458-CW-RFB / Activité 3.4.3 Fourniture, Installation et mise en exploitation d'un centre de contrôle et conduite (Réseau de distribution) (F.A) | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-09-30 | | 2019-10-05 | | | | 2019-11-16 | | 2019-12-16 | | 2020-01-20 | | 2020-07-18 | |

## GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-24746-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION CLÉ EN MAIN DE L'INFRASTRUCTURE MATÉRIELLE DU NETWORK OPERATING CENTER (NOC) ET DU CORE NETWORK (COEUR DU RESEAU) DE LA JIRAMA | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,679,616.35 | Signé | | | | | 2017-08-14 | | 2017-09-04 | | | | 2017-10-19 | | 2017-11-03 | | 2017-12-08 | | 2018-06-06 | |
| MG-JIRAMA-28636-GO-RFB / GENERATEURS DE SECOURS AVEC TABLEAU DE BASCULEMENT AUTOMATIQUE POUR LES MOYENS ET GRANDS CENTRES DE LA JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2017-11-16 | | 2017-11-18 | | | | 2018-01-04 | | 2018-02-19 | | 2018-03-22 | | 2018-03-22 | |
| MG-JIRAMA-28670-GO-RFB / LICENCES DIVERS PRODUITS MICROSOFT POUR 1900 POSTES | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 700,896.00 | Signé | | | | | 2017-10-23 | | 2017-10-27 | | | | 2017-12-11 | | 2018-01-25 | | 2018-02-23 | | 2018-02-23 | |
| MG-JIRAMA-28646-GO-RFB / EXTENSION DU LAN POUR ACCUEILLIR LES 1508 PCS DU PROJET SIG / SIG | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 335,284.68 | Signé | | | | | 2017-11-16 | | 2017-11-18 | | | | 2018-01-04 | | 2018-02-19 | | 2018-03-22 | | 2018-03-22 | |
| MG-JIRAMA-34050-GO-RFB / REHABILITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA - LOT 1 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT - LOT 2 SUPPORTS EN BOIS (RELANCE DU LOT N°3 DE L'AOI N°D0116A) | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 181,140.93 | Signé | | | | | 2017-07-11 | | 2017-08-14 | | | | 2017-09-28 | | 2017-10-25 | | 2017-12-12 | | 2018-06-25 | |
| MG-JIRAMA-35109-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN DEGRILLEUR AU BARRAGE DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE D'ANDEKALEKA | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 749,437.78 | Signé | | | | | 2018-11-26 | | 2018-12-01 | | | | 2019-01-12 | | | | 2019-03-18 | | 2019-09-14 | |
| MG-JIRAMA-35175-GO-RFQ / INSTALLATION DE DEUX SOURCES D'ELECTRICITE B2 POUR LE DATACENTER SECANDAIRE DE LA JIRAMA SITUE A ANTANIMENA | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2017-11-10 | | | | | | | | 2017-12-12 | | 2017-12-27 | |
| MG-JIRAMA-46127-GO-RFB / REHABILITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA - LOT 1 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT - LOT 2 SUPPORTS EN BOIS (RELANCE DU LOT N°3 DE L'AOI N°D0116A) | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 517,544.28 | Signé | | | | | 2018-01-26 | | 2018-01-26 | | | | 2018-01-26 | | 2018-01-26 | | 2018-02-20 | | 2018-10-03 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-53357-GO-RFB / PROGRAMME DE PROTECTION DES REVENUS (PPR) DE LA JIRAMA : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION D'UN SYSTEME DE COMPTAGE INTELLIGENT POUR HUIT MILLE CINQ CENT (8500) COMPTEURS | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,949,485.42 | Signé | | | | | 2016-02-03 | | 2016-02-03 | | | | 2016-03-22 | | 2016-05-13 | | 2016-10-05 | | 2017-04-03 | |
| MG-JIRAMA-53358-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS, MATERIELS ET LOGICIELS POUR LES TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DE LA JIRAMA | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 338,983.38 | Signé | | | | | 2016-05-31 | | 2016-06-05 | | | | 2016-07-17 | | 2016-08-16 | | 2016-09-20 | | 2017-03-19 | |
| MG-JIRAMA-55093-GO-RFB / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électricité de la JIRAMA : Réalisation des travaux de branchement de 25 000 clients | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 847,274.03 | Signé | | | | | 2018-03-26 | | 2018-03-28 | | | | 2018-04-27 | | 2018-05-04 | | 2018-05-21 | | 2018-08-20 | |
| MG-JIRAMA-57951-GO-RFB / Réhabilitation des réseaux de distribution de la JIRAMA - Fourniture de matériels et équipements - lot 1 matériel de lignes et postes pour les réseaux de distribution électrique de la JIRAMA - lot 2 supports en béton - lot 3 supports en bois | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2016-08-24 | | 2016-10-28 | | | | 2016-12-12 | | 2017-03-28 | | 2017-04-24 | | 2017-05-17 | |
| MG-JIRAMA-73541-GO-RFB / Travaux de substitution de l'utilisation du gasoil par du fuel lourd dans la production d'électricité de la centrale thermique de Toliary | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 547,643.59 | Signé | | | | | 2015-01-01 | | 2015-01-06 | | | | 2015-02-17 | | 2015-03-19 | | 2015-04-23 | | 2015-10-20 | |
| MG-JIRAMA-73648-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Ambodivona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-08-10 | | 2018-08-31 | | | | 2018-10-17 | | 2018-11-26 | | 2018-12-17 | | 2020-03-13 | |
| MG-JIRAMA-75717-GO-RFB / Fourniture et travaux de renforcement et d'extension des postes sources et adaptation des parties moyennes tensions pour permettre le passage en 20 KV des réseaux de transport électriques (L0118A) | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-08-27 | | 2018-08-31 | | | | 2018-10-15 | | 2018-10-30 | | 2018-11-29 | | 2020-11-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-76115-GO-RFB / Fourniture et travaux de renforcement et d'extension des postes sources et adaptation des parties moyennes tensions pour permettre le passage en 20 KV des réseaux de transport électriques - (DAO N° L0118A). | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'examen | | | | | 2018-08-29 | | 2018-09-17 | | | | 2018-11-05 | | 2018-11-20 | | 2018-12-13 | | 2020-02-21 | |
| MG-JIRAMA-79761-GO-DIR / PROGRAMME PASI - FOURNITURE INSTALLATIº ET MISE EN EXPLOITATº D'UN SYSTÈME D'INFORMATIº DE GESTION INTÉGRÉ A UN SYSTÈME INFORMATIº GÉOGRAPHIQUE ET LES MATÉRIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - RÉALISATION DES ACTIONS RECADRÉES DE LA PRESTATION DE ITEC | IDA / 57730 | | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 2,160,000.00 | Signé | | | | | 2018-09-27 | | 2018-09-27 | | | | | | | | 2018-11-06 | | 2019-05-05 | |
| MG-JIRAMA-79769-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatique pour la Direction Commerciale de la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2018-10-08 | | | | | | | | 2018-12-03 | | 2019-06-01 | |
| MG-JIRAMA-71443-GO-RFB / Fourniture de matériaux de construction pour les Directions Interrégionales de la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-07-25 | | 2018-08-08 | | | | 2018-09-24 | | 2018-09-27 | | 2018-10-08 | | 2019-10-08 | |
| MG-JIRAMA-93387-GO-RFB / Fournitures de matériaux de construction pour les Directions Interrégionales de la JIRAMA (D0418) | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2018-12-31 | | 2018-12-31 | | | | 2018-12-31 | | 2018-12-31 | | 2019-01-21 | | 2019-07-20 | |
| MG-JIRAMA-25069-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN DEGRILLEUR AU BARRAGE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D'ANDEKALEKA | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2017-08-16 | | 2017-08-28 | | | | 2017-10-12 | | 2017-11-11 | | 2017-12-16 | | 2018-06-14 | |
| MG-JIRAMA-85646-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Ambodivona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-11-02 | | 2018-11-23 | | | | 2019-01-09 | | 2019-02-18 | | 2019-03-11 | | 2020-06-05 | |
| MG-JIRAMA-97511-GO-RFB / Acquisition de 300PC pour le déploiement des DIR restantes, des Moyens Centres et des Secteurs | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-02-06 | | 2019-02-11 | | | | 2019-03-25 | | 2019-04-09 | | 2019-05-14 | | 2019-06-13 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-88627-GO-DIR / Avenant a Itec pour la gestion des tokens | IDA / 57730 | | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-02-18 | | 2019-02-22 | | | | | | | 2019-03-23 | | 2019-04-14 | |
| MG-JIRAMA-102211-GO-RFB / Acquisition terminale portable (ATP) pour la Direction Commerciale | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-02-28 | | 2019-03-05 | | | | 2019-04-16 | | 2019-05-16 | | 2019-06-20 | | 2019-12-17 | |
| MG-JIRAMA-102213-GO-RFB / Acquisition plateforme STS pour la génération de TOKEN STS | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-02-28 | | 2019-03-05 | | | | 2019-04-16 | | 2019-05-16 | | 2019-06-20 | | 2019-12-17 | |
| MG-JIRAMA-102464-GO-RFP / Activité 3.3.2 Fourniture, installation et mise en exploitation d'un centre de dispatching (F.A) | IDA / 57730 | | A priori | Demande de propositions | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-09-09 | | 2019-09-14 | | | | 2019-10-26 | | 2019-11-25 | | 2019-12-30 | | 2020-06-27 | |
| MG-JIRAMA-102465-GO-RFB / Activité 3.4.1 Fourniture des équipements télécommandés (F.A) | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-09-16 | | 2019-09-21 | | | | 2019-11-02 | | 2019-12-02 | | 2020-01-06 | | 2020-07-04 | |
| MG-JIRAMA-102466-GO-RFP / Activité 3.4.2 Fourniture, Installation et mise en exploitation d'un centre de contrôle et conduite (Réseau de distribution) (F.A) | IDA / 57730 | | A priori | Demande de propositions | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-09-15 | | 2019-09-20 | | | | 2019-11-01 | | 2019-12-01 | | 2020-01-05 | | 2020-07-03 | |
| MG-JIRAMA-103138-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Ambodivona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-09-27 | | 2019-09-30 | | | | 2019-11-16 | | 2019-12-20 | | 2020-01-09 | | 2020-10-05 | |
| MG-JIRAMA-103156-GO-RFB / 3.1.1 - Fourniture et installation 02 Transfos de puissance 138 kV | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-12-31 | | 2020-01-05 | | | | 2020-02-16 | | 2020-03-17 | | 2020-04-21 | | 2020-10-18 | |
| MG-JIRAMA-102468-GO-RFB / 3.2.6 Equipement pour atelier transfo (rebobineuse outillages de mesures traitement atelier) (F.A) | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-03-04 | | 2019-03-09 | | | | 2019-04-20 | | 2019-05-20 | | 2019-06-24 | | 2019-12-21 | |
| MG-JIRAMA-102467-GO-RFB / 3.2.7 TST (Camion équipé des matériels d'intervention Travaux sous Tension) (F.A) | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-03-04 | | 2019-03-09 | | | | 2019-04-20 | | 2019-05-20 | | 2019-06-24 | | 2019-12-21 | |
| MG-JIRAMA-102461-GO-RFB / Activité 3.2.2 et 3.1.2 - Fourniture de poteaux béton (F.A) - D0219A | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'examen | | | | | 2019-04-23 | | 2019-04-28 | | | | 2019-06-09 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 | |
| MG-JIRAMA-102460-GO-RFB / Activité 3.2.1 Fourniture d'équipements de réseaux de distribution (F.A) - D0119A - LOT N°1 | IDA / 57730 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-04-23 | | 2019-04-28 | | | | 2019-06-09 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-102462-GO-RFB / Activité 3.2.3 Fourniture de poteaux bois (F.A) - D0319A | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-04-23 | | 2019-04-28 | | | | 2019-06-09 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 | |
| MG-JIRAMA-102459-GO-RFB / Activité 3.1.1 Fourniture d'équipements accessoires pour ligne de transport (F.A) - D0119A - LOT n°2 | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-04-23 | | 2019-04-28 | | | | 2019-06-09 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 | |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MG-JIRAMA-30836-NC-RFP / Recrutement d'un géomètre chargé de produire l'état parcellaire suivant le profil en long des deux lignes de transport 63 KV Tana Nord - Tana Sud - Ambodivona | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de propositions | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2017-10-02 | | 2017-10-16 | | | | 2017-10-31 | | 2017-11-30 | | 2017-12-11 | | 2018-06-09 | |
| MG-JIRAMA-49434-NC-RFP / Recrutement d'un géomètre chargé de produire l'état parcellaire suivant le profil en long des deux lignes de transport 63 KV Tana Nord - Tana Sud - Ambodivona | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de propositions | Limited | Single Stage - One Envelope | | 38,718.47 | Signé | | | | | 2018-02-19 | | 2018-02-19 | | | | 2018-02-19 | | 2018-02-19 | | 2018-03-06 | | 2018-03-31 | |
| MG-JIRAMA-52713-NC-RFQ / LOCATION DE MOYENS DE TRANSPORT POUR LE DÉPLACEMENT DES AGENTS DANS LE CADRE DU PROJET PAGOSE (PREMIERE VAGUE) | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,448.22 | Signé | | | | | | | 2018-03-13 | | | | | | | | 2018-03-15 | | 2018-09-11 | |
| MG-JIRAMA-56314-NC-RFQ / LOCATION D'UNE VOITURE POUR LE DEPLACEMENT D'UN DES RESPONSABLES DE LA JIRAMA DANS LE CADRE DU PAGOSE (PREMIERE VAGUE - 12 MOIS ) | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 33,431.40 | Signé | | | | | | | 2018-03-28 | | | | | | | | 2018-03-30 | | 2019-03-25 | |
| MG-JIRAMA-66401-NC-RFQ / Location d'une voiture 4x4 dans le cadre de la mission de contrôle de l'application du Plan de Gestion Environnementale | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,611.41 | Signé | | | | | | | 2018-06-19 | | | | | | | | 2018-08-14 | | 2019-02-10 | |
| MG-JIRAMA-57635-NC-RFB / LOCATION DES ENGINS ET VEHICULES 4X4 EN VUE DE LA REALISATION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-07-16 | | 2018-07-20 | | | | 2018-09-03 | | 2018-09-18 | | 2018-10-23 | | 2019-04-22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-71335-NC-RFQ / Location des engins et des véhicules 4x4 en vue de la réalisation des travaux en régies confiés à la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2018-08-06 | | | | | | | | 2018-09-10 | | 2019-09-10 | |
| MG-JIRAMA-73154-NC-RFQ / Location des engins et des véhicules 4x4 en vue de la réalisation des travaux en régies confiées à la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 930,812.03 | Signé | | | | | | | 2018-08-21 | | | | | | | | 2018-09-25 | | 2019-09-25 | |
| MG-JIRAMA-73651-NC-RFP / Renforcement de capacités de deux (02) agents de l'Agence d'Exécution des Projets de la JIRAMA en Gestion budgétaire, comptabilité et analyse financière | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de propositions | Open - International | Single Stage - Two Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2018-08-10 | | 2018-08-15 | | | | 2018-09-26 | | 2018-10-30 | | 2018-12-04 | | 2019-01-03 | |
| MG-JIRAMA-73663-NC-RFP / Renforcement de capacités de deux (02) agents de l'Agence d'Exécution des Projets de la JIRAMA en Passation de marchés pour des Projets financés par la Banque Mondiale et Institutions financières Internationales | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de propositions | Open - International | Single Stage - Two Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2018-08-10 | | 2018-08-15 | | | | 2018-09-26 | | 2018-10-30 | | 2018-12-04 | | 2019-01-03 | |
| MG-JIRAMA-73671-NC-RFP / Renforcement de capacités de deux (02) agents de l'Agence d'Exécution des Projets de la JIRAMA en Gestion et management des Projets financés par la Banque Mondiale et Institutions financières Internationales | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de propositions | Open - International | Single Stage - Two Envelope | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2018-08-10 | | 2018-08-15 | | | | 2018-09-26 | | 2018-10-30 | | 2018-12-04 | | 2019-01-03 | |
| MG-JIRAMA-93619-NC-DIR / Maintien en Condition Opérationnelle (Garantie et MCO ) du SIG / SIG de la JIRAMA | IDA / 57730 | | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-01-10 | | 2019-01-15 | | | | | | | | 2019-02-19 | | 2019-08-18 | |
| MG-JIRAMA-102210-NC-DIR / Contrat de maintenance MCO avec ITEC concernant le contrat C0800 | IDA / 57730 | | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-02-25 | | 2019-03-02 | | | | | | | | 2019-04-06 | | 2019-10-03 | |
| MG-JIRAMA-71301-NC-RFB / Prestations de mains d'oeuvre pour le soutien des travaux confiés à la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-07-25 | | 2018-08-03 | | | | 2018-09-17 | | 2018-10-03 | | 2018-10-23 | | 2019-10-23 | |
| MG-JIRAMA-96911-NC-DIR / Prestation de levé topographique, relevé des équipements et intégration sur SIG des réseaux de distribution. | IDA / 57730 | | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-01-29 | | 2019-02-03 | | | | | | | | 2019-03-10 | | 2019-09-06 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-103165-NC-RFQ / Location de véhicules pour la DECC pour des missions d'actions correctives en environnement | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2019-02-28 | | | | | | | | 2019-03-28 | | 2019-09-24 | |
| MG-JIRAMA-102463-NC-RFQ / Activité 3.2.5 Acquisition d'engins, de véhicules et fourniture d'intrants pour réalisation de travaux de réseaux de distribution par JIRAMA (F.A) | IDA / 57730 | | A priori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2019-03-11 | | | | | | | | 2019-05-06 | | 2019-11-02 | |
| MG-JIRAMA-104741-NC-RFP / Prestation d'une agence de communication en appui à la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Demande de propositions | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-03-28 | | 2019-04-02 | | | | 2019-05-14 | | 2019-06-13 | | 2019-07-18 | | 2020-01-14 | |
| MG-JIRAMA-107202-NC-DIR / Formation des Equipes Environnement et Social (F0119A) | IDA / 57730 | | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-03-25 | | 2019-03-30 | | | | | | | | 2019-05-04 | | 2019-10-31 | |

**CONSULTING FIRMS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MG-JIRAMA-49714-CS-QCBS / Mise en œuvre de la structure organisationnelle de la JIRAMA | IDA / 57730 | | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 0.00 | En cours d'exécution | 2016-04-11 | | 2016-04-11 | | 2016-07-15 | | | | 2016-07-15 | | 2016-07-15 | | 2016-08-03 | | 2016-11-29 | | 2017-02-27 | |
| MG-JIRAMA-54398-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE CONSULTANT SPÉCIALISE EN MATIÈRE DE FORMATION D'AUDIT DES COMPTES ET ETATS FINANCIERS OU D'UN CABINET D'AUDIT CHARGE DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ ET D'ASSISTANCE DES AGENTS DE LA DIRECTION AUDIT INTERNE DE LA JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 190,687.62 | Signé | 2018-03-26 | | 2018-03-29 | | 2018-05-14 | | | | | | | | 2018-05-28 | | 2018-06-18 | | 2019-03-15 | |
| MG-JIRAMA-73543-CS-QCBS / Vérification et contrôle de l'étude et supervision des travaux d'installation d'un dégrilleur du barrage de la CHE d'Andekaleka | IDA / 57730 | | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-08-10 | | 2018-08-14 | | 2018-09-03 | | | | 2018-09-24 | | 2018-10-09 | | 2018-10-16 | | 2018-11-12 | | 2019-05-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-JIRAMA-76140-CS-CQS / ETUDE D'IMPLANTATION PAR UN BUREAU DE CONSULTANT D'UN NOUVEAU CENTRE DE DISPATCHING MODERNE ET D'UN NOUVEAU CENTRE DE TÉLÉCONDUITE MODERNE DU RÉSEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) (X0918A) | IDA / 57730 | | A priori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-08-29 | | 2018-09-17 | | 2018-11-06 | | | | | | | | 2018-12-06 | | 2019-01-01 | | 2020-05-25 | |
| MG-JIRAMA-94888-CS-QCBS / Service de bureau de consultants pour la mise en œuvre de l'extension des postes sources du RIA et Adaptation des parties MT pour permettre le passage 20kv des réseaux de transport des régions | IDA / 57730 | | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 0.00 | Annulé | 2019-01-22 | | 2019-02-12 | | 2019-03-28 | | | | 2019-04-25 | | 2019-05-24 | | 2019-06-28 | | 2019-08-02 | | 2020-08-03 | |
| MG-JIRAMA-94879-CS-QCBS / Service de bureau de consultants pour la mise en œuvre de la ligne de transmission 63KV reliant le poste de Tanà-Nord au poste | IDA / 57730 | | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 0.00 | Annulé | 2019-01-22 | | 2019-01-22 | | 2019-02-25 | | | | 2019-04-26 | | 2019-05-16 | | 2019-05-30 | | 2019-07-04 | | 2020-07-03 | |
| MG-JIRAMA-107203-CS-LCS / Services d'appui d'un consultant spécialisé en Gestion environnementale et sociale pour la Direction environnement et social de la JIRAMA (X0719A) | IDA / 57730 | | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-03-27 | | 2019-04-17 | | 2019-05-31 | | | | 2019-06-28 | | 2019-07-28 | | 2019-09-01 | | 2019-10-06 | | 2020-04-03 | |
| MG-JIRAMA-108649-CS-CQS / Prestation d'une agence de communication en appui à la JIRAMA | IDA / 57730 | | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-08 | | 2019-04-10 | | 2019-05-24 | | | | | | | | 2019-06-23 | | 2019-07-28 | | 2020-01-24 | |
| MG-JIRAMA-108650-CS-QCBS / 3.6.b. Conception, préparation des documents d'Appel d'Offres et supervision des travaux pour le renforcement et extension des postes sources (Passage en 20 KV) et pour l'extension du RIA à partir de 2 lignes 63 KV | IDA / 57730 | | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-02 | | 2019-04-09 | | 2019-05-23 | | | | 2019-06-20 | | 2019-07-20 | | 2019-08-24 | | 2019-09-28 | | 2020-09-27 | |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**